

工事監理(施工)報告書

記入例

平成 年 月 日

株式会社 湘南建築センター 様

建築主等 氏名 湘南 太郎 印

工事監理者 (1) 級建築士事務所 (神奈川県知事) 第〇〇〇〇
事務所名 (株)SBC一級建築士事務所
(1) 級建築士 (大臣) 第 △△△△△ 号
氏名 湘南 次郎 印

確認年月日・番号	平成27年 10月 10日 第H27SBC-確0000号	検査日 平成 27年 12月 25日
建築主等の住所氏名	〒254-0035 平塚市宮の前13-3 住所 氏名 湘南 太郎 電話番号 0463 (22) 0667	
敷地の地名・地番	平塚市宮の前13-3	
指摘事項 (通知理由)	報告内容	
施工済み箇所について	基礎配筋 基礎伏図、断面リストのとおり配筋施工済み。	
	構造躯体 耐力壁 (構造用合板) の部材、位置、頭繋ぎ、 帯金物、HD金物等は全て計画どおり施工済み。	
	小屋組み 母屋、タルキ、屋根葺き材等は全て計画どおり 施工済み。	
	断熱材 屋根 (天井)、外壁、外気床、一般床及び基礎 立ち上りの断熱材、防湿シート等は計画どおり 施工済み。	
	その他 サッシ (ガラス含む)、設備機器等は全て計画 どおりの製品を使用し施工しました。	
添付図書リスト (施工写真、計測結果、図面、認定書、構造計算書、納品書など)	基礎配筋写真、構造躯体写真、断熱材写真、 サッシ、断熱材、設備機器の納品書 (写) 基礎伏図、耐力壁図、 コンクリート圧縮試験結果、鉄筋ミルシート	

【注】建築主等は建築主、設置者または築造主として下さい。

また、建築主等又は工事監理者が氏名の記載を自筆で行う場合は捺印を省略できます。 20120117